



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 139 del 13 novembre 2024

Oggetto: FSC Campania- Appalto integrato dei lavori di "Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)". CUP H29G19000330002 – CIG: 945682962A. CUP: H29G19000330002. – **Lavori complementari - CIG. B1D5D6F6C0. Trattativa diretta MEPA ID 4378866. Approvazione SAL n. 1 a tutto il 19/09/2024 e liquidazione Certificato di pagamento n.1/2024 a favore dell'Operatore economico «MIRAS Energia Srl».**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Presidente dell'EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all'ing. Annapaola Fortunato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica dell'EdA Salerno;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07.01.2022, la Regione Campania ha disposto l'ammissione provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD. 12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020 dell'intervento "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)", CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore dell'EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario dell'intervento in sostituzione del Comune di Eboli per l'importo complessivo di euro 2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 già liquidata con D.D. n. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022, l'ing. Emilia Barba, funzionario dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato RUP dell'intervento di "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)*";
- con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17/10/2022, la Regione Campania – Struttura di missione – ha rideterminato in € 2.942.000,00 l'importo dell'ammissione provvisoria a finanziamento sul PSC Campania – di cui al precedente D.D. n. 25 del 24.5.2022 – del progetto "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA) - CUP H29G19000330002*", con l'EdA Salerno «Soggetto Attuatore» e «Beneficiario» dell'intervento;
- con Determinazione Direttoriale n. 188 del 19/10/2022, l'EDA Salerno ha approvato il progetto definitivo aggiornato per la realizzazione del sopra richiamato intervento di "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)*";
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022, è stata indetta "*Procedura aperta*" (ex art. 60 del d.lgs. 50/2016) per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva



del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del d.lgs. 50/2016, dell'intervento denominato *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"*, sulla base del criterio di aggiudicazione dell'«offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. precitato;

- all'esito della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 118 del 28/12/2022 è stata approvata la *«proposta di aggiudicazione»* (provvedimento n.1 del 27/12/2022, acquisito al Prot. *«EdA Salerno»* n. 4181/2022 del 27/12/2022) del Rup in favore dell'O.E. *«RTI MIRAS ENERGIA Srl - CO.PAR.M Srl - 3IPROGETTI Srl»* (con mandataria *«MIRAS ENERGIA Srl»*, con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, d.lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.6 del 08.03.2023;

- con successivo D.D. n. 17 del 24.04.2023 la Regione Campania - Struttura di missione ha ammesso definitivamente a finanziamento, in conformità con quanto stabilito dal DD n. 12 del 01/06/2020 lettera c) punto 3 - a valere sulle risorse PSC Campania – l'intervento a regia regionale *"Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"*- Soggetto beneficiario e attuatore l'EDA Salerno per l'importo complessivo n. 2.942.000,00 – pari al totale dell'importo del quadro economico a lordo della somma 194.704,47 liquidata con DD n. 20 del 12/05/2020 UOD 700501 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 47 del 26.04.2023 sono stati nominati l'arch. Francesco Giunto, dipendente della società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A., Direttore dei Lavori e l'arch. Angelo Napoli, dipendente della medesima società, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento *de quo*;

- in data 3 maggio 2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra l' *"Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno"* (ATO SALERNO), e il *«RTI Miras Energia Srl - Co.Par.M Srl – 3iprogetti Srl»* Repertorio N. 14925, N. Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, con capogruppo la società *Miras Energia Srl*, con Sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, il cui corrispettivo (al netto del ribasso offerto di 7,895% sui lavori e di 39,785% sulle spese tecniche per la progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) ammonta ad euro € 2.095.466,69 oltre oneri di legge;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 84 del 15/09/2023, a valle dell'attività di verifica, è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"* CUP H29G19000330002, SURF OP_1256716083CP000000022, nella versione definitiva e integrativa, trasmesso dal mandante del raggruppamento *"3iProgetti Srl"* in data 01/08/2023, acquisito al prot. EDA n. 1669/2023 del 12/09/2023, corredato dell'attività di verifica svolta ex art. 26 comma 8-bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i., prot. EDA n. 1695 del 14/09/2023;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica dell'EdA Salerno n. 85 del 15 settembre 2023 è stato nominato Collaudatore c.o., ex art. 102 del D.Lgs 50/2016, l'ing. Paolo Farnetano, dipendente dell'EdA Salerno con contratto a tempo determinato part time;

- con processo verbale del 20 settembre 2023, il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori, con termine per l'ultimazione dei lavori in 150 giorni naturali e consecutivi, cessanti il giorno 17 febbraio 2024;

- è stata concessa all'appaltatore una proroga dei termini di ultimazione dei lavori (prot. EDA



n.346/2024 del 15.02.2024, con allegato parere della Direzione dei Lavori del 14.02.2024, prot. EDA n.346/2024), di n. 60 giorni, con termine per l'ultimazione dei lavori il 17.04.2024;

- con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n.52 del 17.04.2024, relativamente ai lavori *de quibus*, è stata approvata perizia di variante suppletiva, a termini e nei limiti di cui all'art. 106, co. 1 lett. c), co.2, co. 4 e co. 12, del d.lgs. 50/2016, per importo suppletivo pari a € 75.441,48 oltre IVA, stabilendo altresì, in ragione delle circostanze che hanno determinato la variante e impedito il regolare andamento dei lavori, di concedere ulteriori n.54 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione delle opere;

DATO ATTO CHE:

- a seguito della completa rimozione dei rifiuti presenti nell'impianto, sono emerse le seguenti esigenze per il miglioramento della funzionalità dell'impianto e la durabilità alle opere:

- ✓ migliorare il convogliamento dei percolati nell'area di conferimento all'interno del capannone principale;
- ✓ evitare l'accumulo di rifiuti sulla sommità dei muri perimetrali dell'area di ingresso FORSU, nonché proteggere le medesime pareti e gli elementi strutturali metallici;
- ✓ garantire la durabilità delle migliorie effettuando i necessari interventi sugli elementi collegati ad esse;

- pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, il Direttore dei Lavori ha elaborato un progetto con la previsione delle seguenti lavorazioni complementari:

- ✓ demolizione di circa 700 mq di pavimentazione industriale che manifesta cedimenti, con successiva posa di telo impermeabile in HDPE e realizzazione di nuova pavimentazione in c.a. con incremento delle pendenze verso le griglie di raccolta dei percolati;
- ✓ miglioramento del convogliamento dei percolati, nell'area di conferimento del rifiuto organico, mediante la posa in opera di nuove griglie e la revisione delle linee;
- ✓ sostituzione di due colonne in acciaio, con notevole grado di ossidazione, che dovranno essere inglobate nei muretti e nei pannelli di separazione previsti quali migliorie nel capannone principale, così da non pregiudicare tali opere per futuri interventi;
- ✓ rifacimento dell'impermeabilizzazione sui locali servizi ove è previsto quale miglioria l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in questo caso allo scopo di garantire la durabilità degli impianti;
- ✓ ripristino e protezione delle pareti in c.a. e delle colonne in acciaio nell'area di conferimento FORSU;
- ✓ realizzazione di elemento in sommità dei muri perimetrali dell'area conferimento FORSU con la funzione di creare una pendenza tale da evitare l'accumulo di rifiuti.

- le suindicate problematiche non inficiano in alcun modo la funzionalità e l'efficacia dell'intervento in corso, tuttavia sono complementari ad esso nell'ottica di "*rendere più funzionale e fruibile l'opera principale*", anche per la messa in esercizio dell'impianto;

VISTO il progetto predisposto dal Direttore dei lavori per l'esecuzione di opere complementari finalizzate all'eliminazione delle principali criticità riscontrate per la rapida messa in esercizio dell'impianto in parola, acquisito agli atti prot. EDA n. 1582/2024 del 20/05/2024, costituito da:

- Relazione tecnica e descrittiva delle opere complementari, con allegati
 - All.1- Tav.01 Opere complementari edificio principale- stato di fatto
 - All.2- Tav. 02 Opere complementari edificio principale stato di progetto
 - All.3- Rilievo fotografico per opere complementari



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

- All.4- Computo metrico estimativo opere complementari
- All.5- Elenco prezzi opere complementari e Analisi Nuovi Prezzi
- All.6- Stima incidenza manodopera
- All.7- Stima incidenza sicurezza
- All.8- Schema di contratto semplificato;

RILEVATO CHE

- le opere proposte dal Direttore dei lavori:
 - sono della stessa natura di quelle di cui all'appalto principale, configurandosi quali "opere complementari";
 - risolvono le principali criticità riscontrate, a seguito della rimozione dei rifiuti ivi presenti, nel capannone principale, garantendo così la possibilità di velocizzare la successiva messa in esercizio dell'impianto;
 - stimate sulla base del vigente prezziario regionale LL.PP. (approvato con Delibera di Giunta regionale n.4 del 10/01/2024) ammontano ad € 146.626,26 oltre IvA e comprensivi di costi della manodopera e di costi della sicurezza c.d. "aziendali";
- trattandosi di opere della stessa natura di quelle in appalto, per l'ulteriore documentazione tecnica, in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto, si farà riferimento agli elaborati del progetto principale;

VISTA la Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 avente ad oggetto "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024*";

TENUTO CONTO che l'importo trova copertura nel quadro economico dell'intervento finanziato dalla Regione Campania - Struttura di missione, con D.D. n. 17 del 24.04.2023, nelle Somme a disposizione della Stazione Appaltante. e, trattandosi di lavorazioni complementari, che hanno lo scopo di "rendere più funzionale e fruibile l'opera principale", sono riconducibili alla posta programmatica del Quadro economico-Somme a disposizione della Stazione Appaltante- voce "*Accantonamenti*" (come previsto all'art. 6.2 lett. e) del Manuale FSC- Linee Guida Beneficiari);

DATO ATTO:

- che, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n.70 del 22/05/2024 è stato approvato il progetto delle opere complementari e, conseguentemente, rimodulato il Quadro Economico dell'intervento, nell'invarianza nell'importo complessivo finanziato, provvedendo successivamente alla trasmissione del medesimo Q.E. alla struttura regionale competente, per relativa presa d'atto, con prot. n.1809 del 31.05.2024;
- che con la richiamata determinazione n. 70/2024 sono state imputate le somme necessarie per i medesimi lavori complementari al capitolo 2005 del bilancio di previsione 2024-2026, giusto impegno n. 73/2;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*» (di seguito "*Codice*");

VISTO l'art.50, co.1, lett. a) del suindicato Codice;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, co. 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

ACCERTATO che non sono presenti su CONSIP convenzioni-quadro per i servizi di che trattasi;

RITENUTO opportuno affidare i lavori complementari de quibus alla Società "Miras Energia Srl", già appaltatrice (capogruppo del RTI appaltatore) dei precitati lavori, principalmente per le seguenti motivazioni:



- poter garantire l'esecuzione delle opere complementari contestualmente allo svolgimento delle residue lavorazioni dell'appalto principale, ottenendo così vantaggi sia dal punto di vista dei tempi di realizzazione, sia dell'integrazione tra le varie opere previste (ad esempio la possibilità di inglobare le colonne in acciaio da sostituire nell'ambito delle opere complementari all'interno dei setti previsti nell'appalto principale, così da assicurare maggior protezione dagli urti);
- per avere un unico soggetto responsabile dei lavori eseguiti nell'ambito del finanziamento, con particolare riferimento alla conformità delle reti di convogliamento dei percolati alla vigente normativa;

VISTA la Determina del Dirigente Area Tecnica n.76 del 5 giugno 2024, con la quale, all'esito di trattativa diretta MePA n.4378866, si è tra l'altro disposta:

- l'aggiudicazione dei lavori complementari di che trattasi (**CIG B1D5D6F6C0**) in favore dell'Operatore Economico «**Miras Energia Srl**», con sede in Eboli, Via Maestri del Lavoro, **Cod. Fisc. e P.Iva: 05584680655**, pec: mirasenergiasrl@pec.it, per il corrispettivo di **€ 131.963,63 oltre Iva**, comprensivo del costo della manodopera e del costo della sicurezza aziendale, corrispondente ad un ribasso del 10% sull'importo a base d'asta;
- l'imputazione della spesa complessiva di **€ 161.030,63** (€ 131.963,63 per corrispettivo per lavori + € 29.032,00 per IVA ed € 35,00 per contributo gara in favore di ANAC) al quadro economico dell'intervento di *"Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorogene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"* – CUP: H29G19000330002, finanziato con fondi Regionali FSC 2014-2020, nonché la copertura finanziaria sul **capitolo 2005, impegno n 73/2 Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026**;

VISTO il contratto prot.n. 1964 dell'11.06.2024 relativo ai lavori complementari *de quibus* stipulato con il suindicato aggiudicatario, che, in particolare, stabilisce:

- la seguente modalità di pagamento: *"Acconto: 95% dell'importo all'emissione del certificato di ultimazione lavori. Saldo: 5% ad avvenuta approvazione del collaudo"*;
- termine di ultimazione dei lavori coincidente con quello dell'appalto principale (CIG: 945682962A);

DATO ATTO CHE il giorno 9 luglio 2024 si è concluso il contratto a tempo determinato che legava l'ing. Emilia Barba a questo Ente, pertanto, nelle more di concordare con l'Amministrazione di appartenenza dell'ing. Barba formule di distacco / mobilità che consentano la prosecuzione delle mansioni ad essa attribuite da questa Amministrazione, la funzione di RUP, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e dell'art.15 del d.lgs. 36/2023, sono state assunte dalla scrivente Dirigente dell'Area Tecnica;

PRESO ATTO CHE:

- con prot.n. 3252 del 15.10.2024 è stato acquisito il Certificato di ultimazione lavori del 19 settembre 2024, redatto dal Direttore dei lavori e controfirmato dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 18.09.2024, pertanto in tempo utile, salvo opere accertate dal medesimo DLL quali del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dei lavori;
- con prot.n. 3319 del 23.10.2024 è stato acquisito il SAL 1 a tutto il 19.09.2024 relativo all'acconto pari al 95% dei lavori complementari composto dalla seguente documentazione
 - Libretto delle misure n. 1;
 - Registro di contabilità n. 1;
 - Sommario del registro di contabilità n.1;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 19 settembre 2024 per un importo pari a € 125'365,45 (95% dell'importo contrattuale);



- in data 23.10.2024 il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n.1 dell'importo € 124'738,62, corrispondente al 95% dell'importo contrattuale per i lavori supplementari al netto della ritenuta dello 0,5% (a termini dell'art.30, co.5bis del d.lgs.50/2016 e ell'art.11, co.6 del d.lgs. 36/2023;

VISTA la seguente fattura elettronica, trasmessa tramite SdI, emessa da «Miras Energia Srl» C.F. e P.IVA 05584680655: n. 22/PA del 06.11.2024 (Prot. EDA n. 3415 del 06.11.2024) di importo complessivo pari a € 137.212,48, di cui € 124.738,62 imponibile ed € 12.473,86 per Iva in regime di *scissione dei pagamenti*;

ACCERTATI:

- la regolarità contributiva della Società «Miras Energia Srl» mediante acquisizione del seguente documento unico di regolarità contributiva (DURC on Line): Numero Protocollo INPS_42875916 Data richiesta 08/10/2024 Scadenza validità 05/02/2025;

- che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la fattura della Società «Miras Energia Srl» - con sede in Eboli (SA), Via Maestri del Lavoro n. snc iscritta presso la C.C.I.A.A di Salerno con numero Registro Imprese, coincidente con Codice Fiscale e Partita IVA 05584680655, n. R.E.A. 457702- riporta correttamente il CIG B1D5D6F6C0 e l'IBAN: Codice IT55G0837876090000000342497 indicato in contratto;

RITENUTO:

- di dover approvare gli atti contabili sopra indicati relativi al SAL n.1 a tutto il 19 settembre 2024;

- di dover conseguentemente procedere alla liquidazione della fattura elettronica emessa dalla società «Miras Energia Srl», C.F. e P.IVA 05584680655, n. 22/PA del 06.11.2024 (Prot. EDA n. 3415 del 06.11.2024) di importo complessivo pari a € 137.212,48, di cui € 124.738,62 imponibile ed € 12.473,86 per Iva in regime di *scissione dei pagamenti*;

DATO ATTO che le suindicate somme trovano copertura nel quadro economico dell'intervento alle voci b.2) "Fornitura e lavori (non ricompresi in appalto)" e c.2 (IVA sulle somme a disposizione), riportato nel capitolo 2005, impegno n. 71/2023 sub 2 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;

CONSTATATO che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell'Area per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi»;

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di



spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- *gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;*
 - *l'art.184 sulla liquidazione della spesa;*
 - *l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
 - *l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;*
 - *l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;*
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
 - lo statuto dell'EDA Salerno;
 - il Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
 - il Bilancio di previsione 2024-2026;
 - il Manuale FSC- Linee Guida Beneficiari;

DETERMINA

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente atto, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. **di approvare** la documentazione contabile dei lavori complementari (CIG: **B1D5D6F6C0**), predisposta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'Appaltatore senza riserve, acquisita agli atti EDA al prot. n. 3319/2024 del 23/10/2024, composta da: Libretto delle misure n. 1; Registro di contabilità n. 1; Sommario del registro di contabilità n.1; Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 19 settembre 2024, da cui risultano lavori per un importo pari a € 125'365,45 (95% dell'importo contrattuale);
3. **di dare atto** che, in relazione alla suindicata contabilità, il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n.1 dell'importo € 124'738,62, corrispondente al 95% dell'importo contrattuale per i lavori supplementari al netto della ritenuta dello 0,5% (a termini dell'art.30, co.5bis del d.lgs.50/2016 e ell'art.11, co.6 del d.lgs. 36/2023);
4. **di prendere atto** della seguente fattura elettronica emessa e trasmessa tramite SdI dalla società «Miras Energia Srl», C.F. e P.IVA 05584680655, n. 22/PA del 06.11.2024 (Prot. EDA n. 3415 del 06.11.2024) di importo complessivo pari a € 137.212,48, di cui € 124.738,62 imponibile ed € 12.473,86 per Iva in regime di *scissione dei pagamenti*
5. **di dare atto:**
 - a) che, a termini del contratto prot.n. 1964 dell'11.06.2024, risultano maturate le condizioni per la liquidazione in acconto delle somme sopra indicate;
 - b) del positivo esito della verifica, effettuata mediante procedura Durc On Line, riguardo la regolarità contributiva delle società «Miras Energia Srl»;
 - c) della corretta indicazione in fattura, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, del CIG e dell'IBAN dichiarato nel Contratto d'appalto;
6. **di liquidare** la somma complessiva di € 137.212,48 in favore della società «Miras Energia Srl», con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, come da fattura elettronica n. 22/PA del 06.11.2024 (Prot. EDA n. 3415/2024);
7. **di dare atto** che le somme liquidate trovano copertura finanziaria sul cap. 2005, impegno n. 71/2023 sub 2. – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026
8. **di autorizzare** l'emissione di conformi mandati di pagamento, come specificato ai precedenti punti,



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

nonché di procedere al pagamento delle somme liquidate, previa verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73), con le seguenti modalità:

- a) € 124.738,62 mediante accredito sul conto corrente bancario, Codice IBAN IT55G0837876090000000342497;
 - b) € 12.473,86 per IVA in regime di scissione da trattenere per il successivo versamento diretto all'Erario;
9. **di trasmettere**, a termini dell'art.184, co.3 del d.lgs. 267/2000, il presente provvedimento all'Area Amministrativa e Contabile per i conseguenti adempimenti;
 10. **di rendere noto** che il responsabile unico del procedimento, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016, è l'ing. Anna Paola Fortunato;
 11. **di stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente;
 12. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania nel termine di 60 giorni dalla data della suindicata pubblicazione on-line.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e RUP
ing. Anna Paola Fortunato



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

CONTROLLO DI CONGRUITA' CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui all'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è possibile procedere al pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Dirigente ad interim

ing. Annapaola Fortunato

.....