



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 2 del 10.01.2024

Oggetto: Liquidazione a favore della società 3iProgetti Srl (mandante) della fattura di saldo relativamente al servizio di progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione reso nell'ambito dell'appalto integrato dei lavori di "*Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)*". CUP H29G19000330002 – CIG: 945682962A. **Contratto di appalto del 3.5.2023 Repertorio N. 14925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T.**

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- Part. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Presidente dell'EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all'ing. Annapaola Fortunato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, prorogato con Decreto Presidenziale n. 1 del 18/01/2023;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07.01.2022, la Regione Campania ha disposto l'ammissione provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD. 12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020 dell'intervento "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)*", CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore dell'EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario dell'intervento in sostituzione del Comune di Eboli per l'importo complessivo di euro 2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 già liquidata con D.D. n. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022, l'ing. Emilia Barba, funzionario dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato RUP dell'intervento di "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)*";
- con Decreto Dirigenziale UOD 700503 n. 25 del 24/05/2022, la Regione Campania ha integrato l'importo di cui al sopra citato D.D. n. 1/2022, ammettendo provvisoriamente a finanziamento, per l'importo totale di € 2.242.167,00, l'EDA Salerno Soggetto Attuatore e beneficiario dell'intervento a regia regionale;
- con nota prot. n. PG/2022/0433506 del 5.9.2022, acquisita agli atti dell'EdA Salerno al prot. n. 3194/2022 del 05.09.2022, la Regione Campania ha trasmesso gli elaborati di progetto definitivo per



l'intervento di "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)" - CUP H29G19000330002;

- con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17/10/2022, la Regione Campania – Struttura di missione – ha rideterminato in € 2.942.000,00 l'importo dell'ammissione provvisoria a finanziamento sul PSC Campania – di cui al precedente D.D. n. 25 del 24.5.2022 – del progetto "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA) - CUP H29G19000330002", con l'EdA Salerno «Soggetto Attuatore» e «Beneficiario» dell'intervento;

- con Determinazione Direttoriale n. 188 del 19/10/2022, questa S.A. ha approvato il progetto definitivo aggiornato per la realizzazione del sopra richiamato intervento di "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)";

- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022, è stata indetta "Procedura aperta" (ex art. 60 del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del D.Lgs 50/2016, dell'intervento denominato "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)", sulla base del criterio di aggiudicazione dell'«offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. precitato;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma pari all'importo di € 2.852.053,54, al netto delle somme già spese dal Comune di Eboli e dalla Regione Campania, sul capitolo 2005.0 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202, del bilancio 2022/2024, secondo il seguente prospetto:

| 2022 | 2023 | 2024 | TOTALE |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 194.704,47 € | 2.453.095,53 € | 294.200,00 € | 2.942.000,00 € |
| - 4.087,00 € | - 85.859,46 € | | |
| (importo speso dal Comune di Eboli) | (importo speso dalla Regione Campania) | | |
| 190.617,47 € | 2.367.236,07 € | 294.200,00 € | 2.852.053,54 € |

TENUTO CONTO CHE:

- ad esito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 118 del 28/12/2022 è stata approvata la «proposta di aggiudicazione» (provvedimento n.1 del 27/12/2022, acquisito al Prot. «EdA Salerno» n. 4181/2022 del 27/12/2022) del Rup ed è stata affidata la procedura di gara all'O.E. «RTI MIRAS ENERGIA Srl - CO.PAR.M Srl - 3IPROGETTI Srl» (con mandataria «MIRAS ENERGIA Srl», con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./P.IVA: 05584680655), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.6 del 08.03.2023;

- con successivo D.D. n. 17 del 24.04.2023 la Regione Campania - Struttura di missione – ha ammesso definitivamente a finanziamento, in conformità con quanto stabilito dal DD n. 12 del 01/06/2020 lettera c) punto 3 - a valere sulle risorse PSC Campania – l'intervento a regia regionale "Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"- Soggetto beneficiario e attuatore l'EDA Salerno per l'importo complessivo n. 2.942.000,00 – pari al totale dell'importo



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA - SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

del quadro economico a lordo della somma 194.704,47 liquidata con DD n. 20 del 12/05/2020 UOD 700501 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020;

- in data 3 maggio 2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra l' "Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno" (ATO SALERNO), e il «RTI Miras Energia Srl - Co.Par.M Srl – 3iprogetti Srl» Repertorio N. 14925, N. Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, con capogruppo la società *Miras Energia Srl*, con Sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, il cui corrispettivo (al netto del ribasso offerto di 7,895% sui lavori e di 39,785% sulle spese tecniche per la progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) ammonta ad euro € 2.095.466,69 oltre IvA ed oneri di legge, di cui:

- Euro **30.107,50 oltre Iva per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione**; tale importo è comprensivo anche degli oneri previdenziali a carico del committente;
- Euro 2.037.326,93 oltre Iva per importo lavori a corpo;
- Euro 28.032,26 oltre Iva per oneri di sicurezza indiretti oltre Iva come per legge;

- Part. 2 del contratto di appalto specifica la suddivisione delle prestazioni oggetto dell'appalto tra le imprese facenti parte il R.T.I contraente, precisamente:

- il 100% (cento per cento) delle lavorazioni «OG 1» e «OG 11» è assunto/eseguito dalla «Miras Energia Srl» (mandataria);
- il 100% (cento per cento) delle lavorazioni «OS14» è assunto/eseguito dalla «Co.Par.M. Srl» (mandante);
- il 100% (cento per cento) dei Servizi di progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è assunto/eseguito dalla «3iProgetti Srl» (mandante);

- in data 05/05/2023, prot. EDA n. 1105/2023 del 05/05/2023, il Rup ha emesso l'Ordine di servizio n. 1 per avviare l'attività di redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)", CUP H29G19000330002, CIG: 945682962A, che, come previsto all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 5 del contratto di appalto Rep. n. 14925/2023, deve essere ultimata entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del provvedimento;

- con successivo provvedimento n. 2 del 13/06/2023, prot. EDA n. 1297/2023 del 13/06/2023, il RUP ha disposto la sospensione dei termini per la redazione del progetto esecutivo nelle more del rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 da parte della Regione Campania UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti.;

- con provvedimento n. 3 del 23/06/2023, prot. EDA n. 1350/2023 del 23/06/2023, il RUP ha disposto la ripresa dell'attività di redazione del progetto esecutivo a far data dall'emissione del provvedimento e con ultimazione prevista entro 11 gg. naturali e consecutivi, avendo la Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti- UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, con DD n. 190 del 21/06/2023 ha rilasciato "l'autorizzazione per modifica non sostanziale, consistente nell'implementazione del sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse di un impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche, provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U." al gestore dell'impianto



EcoAmbiente Salerno SpA;

- con nota del 03/07/2023 trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti al prot.n. 1381/2023 del 04/07/2023, la 3i Progetti S.r.l. ha trasmesso il progetto esecutivo, successivamente integrato con gli elaborati acquisiti al prot. EdA n. 1498/2023 del 26.07.2023;
- con nota del 19.07.2023, agli atti EdA prot.n.1467 del 20/07/2023, la 3i Progetti S.r.l. ha trasmesso la *Relazione tecnica asseverata per modifica non sostanziale ex Art. 208 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. con relativi allegati grafici*, a corredo dell'istanza presentata dal gestore dell'impianto di compostaggio, EcoAmbiente Salerno SpA, all'ufficio regionale competente al fine del rilascio della modifica non sostanziale all'autorizzazione;
- con Decreto Dirigenziale n. 230 del 28/07/2023 la Regione Campania ha autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la modifica non sostanziale dell'impianto di compostaggio;
- con nota prot.n. 1517 del 01/08/2023 la SA ha trasmesso il DD Regione Campania n. 230/2023 e ha chiesto al RTI la trasmissione del progetto esecutivo comprensivo degli elaborati revisionati;
- con nota del 1° agosto 2023, acquisita agli atti al prot.n. 1522 del 02/08/2023 la 3i Progetti Srl ha trasmesso il progetto esecutivo comprensivo di tutti gli elaborati revisionati;
- con nota prot.n. 1525 del 02/08/2023 il progetto esecutivo comprensivo degli elaborati revisionati è stato trasmesso al RTI Studio T.EN. (mandataria), in qualità di progettista del progetto definitivo posto a base di gara, ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 26 co.3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con nota prot. n. 1618/2023 del 29/08/2023 la S.A ha richiesto integrazioni al progetto esecutivo relativamente agli aspetti strutturali;
- sono stati effettuati incontri in call (28/08/2023) e in presenza in data 08/09/2023, per ulteriori confronti in ordine alla verifica progettuale;
- con pec del 11/09/2023, acquisita al prot. EDA n. 1669/2023 del 12/09/2023, la 3iprogetti S.r.l., mandante del RTI aggiudicatario "*Miras Energia S.r.l.- Co.Par.M. Srl- 3iprogetti S.r.l.*", ha trasmesso il progetto esecutivo revisionato (REV.02), in formato .pdf e .p7m;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 84 del 15/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)*" CUP H29G19000330002, SURF OP_1256716083CP000000022, nella versione definitiva e integrativa, a valle dell'attività di verifica, trasmesso dal mandante del raggruppamento "3iProgetti Srl" in data 01/08/2023, acquisito al prot. EDA n. 1669/2023 del 12/09/2023, corredato dell'attività di verifica svolta ex art. 26 comma 8-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i., prot. EDA n. 1695 del 14/09/2023;

VISTO:

- il Contratto di appalto del 3.5.2023 Repertorio N. 14925, N. Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, che all'art. 9 rubricato "Pagamenti", commi 1 e 2, riporta le modalità di liquidazione dei corrispettivi per la progettazione esecutiva;

RILEVATO:

- che l'art.9, co.1 del Contratto d'appalto disciplina le modalità di pagamento dell'anticipazione del



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA - SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

prezzo, a termini dell'art. 35, co. 18, d.lgs. 50/2016;

- che l'art.9, co.2 del Contratto d'appalto disciplina le modalità di pagamento della progettazione, stabilendo le seguenti modalità e tempistiche:

a) 70% (settanta per cento) alla consegna del progetto esecutivo;

b) 30% (trenta per cento) a tre mesi dalla consegna dei lavori;

- che in merito agli adempimenti e le modalità di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore ha dichiarato (*Cfr. art. 8 del contratto di appalto del 03.05.2023 Repertorio N. 14925*) il seguente conto corrente sul quale accreditare i corrispettivi maturati in forza del contratto per le competenze dalla mandante «3iProgetti Srl», avente i seguenti estremi: Conto corrente bancario Iban: IT88Q0837815201000000409949 della banca "BCC Campania Centro", filiale di Salerno;

DATO ATTO che, con Determina del Dirigente Area Tecnica n.91 del 5 ottobre 2023, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, è stata liquidata in favore della Società «3iProgetti Srl», progettista e mandante del RTI Appaltatore, la somma di € 21.978,48 oltre Iva quale acconto per l'attività di progettazione svolta;

PRESO ATTO che, mediante il Sistema di Interscambio, la Società «3iProgetti Srl», C.F. e P.IVA 04388120653, ha trasmesso propria fattura elettronica n. FPA 1/24 del 2 gennaio 2024, relativamente all'«*Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione dei lavori di Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA). CUP H29G19000330002 CIG: 945682962A – Saldo competenze professionali progetto esecutivo*», di importo complessivamente pari a € 9.917,38, dei quali € 7.816,35 per corrispettivi, € 312,65 per CNPAIA, € 1.788,38 per IVA in regime di *scissione dei pagamenti*;

DATO ATTO:

- che la consegna dei lavori è avvenuta in data 20 settembre 2023, pertanto il giorno 20 dicembre 2023 (tre mesi dalla consegna dei lavori) è maturato il diritto al pagamento della rata di saldo secondo quanto previsto al precitato art.9, co.2. lett. b) del Contratto d'appalto;

- che l'importo fatturato risulta corretto in ragione della differenza tra l'imponibile stabilito in contratto (€ 30.107,50) e quello già liquidato in acconto al Progettista (€ 21.978,48), con una modesta differenza (che determina economia) pari a 2 c€ derivante da approssimazioni;

- che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la fattura riporta correttamente il CIG 945682962A e l'IBAN IT88Q0837815201000000409949 indicato nel Contratto d'appalto;

RITENUTO:

- di dover procedere alla liquidazione del saldo relativamente alle prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva come da contratto di appalto del 03.05.2023 Repertorio N. 14925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società «3iProgetti Srl» mediante acquisizione del seguente documento unico di regolarità contributiva (DURC on Line): Numero Protocollo INAIL_41239297, Data richiesta 09/11/2023, Scadenza validità 08/03/2024;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA - SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 26 del 28.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, nell'ambito del quale le somme per l'appalto risultano impegnate sul capitolo di uscita n. 2005;

RITENUTO:

- di dover procedere alla liquidazione della Fattura della Società «3iProgetti Srl», con Sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Lucania, snc c/o Centro Direzionale "Il Granaio", C.F. e P.IVA 04388120653, n. FPA 1/24 del 2 gennaio 2024, relativamente alle prestazioni dalla medesima svolte nell'ambito del contratto di appalto (del 03.05.2023 Repertorio N. 14925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T) di "*Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione dei lavori di Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA). CUP H29G19000330002 CIG: 945682962A*" – **Saldo competenze professionali progetto esecutivo**", di importo complessivamente pari a € 9.917,38, dei quali € 7.816,35 per corrispettivi, € 312,65 per CNPAIA, € 1.788,38 per IVA in regime di *scissione dei pagamenti*;

CONSTATATO che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell'Area per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi»;

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Emilia Barba, nominata con determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

EVIDENZIATO che la spesa trova la copertura sul capitolo 2005.0 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202, impegno numero 12/2023 sub 1 del bilancio di previsione 2024/2026;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare:
 - *l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;*
 - *gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;*
 - *l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le*



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA - SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

ragioni che ne sono alla base;

- *l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;*
- *l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;*
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lo statuto dell'EDA Salerno;
- il Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
- il bilancio di esercizio 2024/2026;

DETERMINA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente atto, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

2. di prendere atto della fattura emessa e trasmessa tramite SdI **dalla Società «3iProgetti Srl»**, con Sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Lucania, snc c/o Centro Direzionale "Il Granaio", C.F. e P.IVA 04388120653, **n. FPA 1/24 del 2 gennaio 2024**, relativamente alle prestazioni dalla medesima svolte, in qualità di Progettista e mandante del RTI Appaltatore, nell'ambito del contratto di appalto (del 03.05.2023 Repertorio N. 14925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T) per l'«*Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione dei lavori di Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA). CUP H29G19000330002 CIG: 945682962A*» – **Saldo competenze professionali progetto esecutivo**», di importo complessivamente pari a € 9.917,38, dei quali € 7.816,35 per corrispettivi, € 312,65 per CNPAIA, € 1.788,38 per IVA in regime di *scissione dei pagamenti*;

3. di dare atto:

- a) che, a termini dell'art.9, co.2 del Contratto d'appalto, risultano maturate le condizioni per la corresponsione del saldo delle competenze professionali relative alle prestazioni rese, nell'ambito dell'appalto integrato, per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento *de quo*;
- b) del positivo esito della verifica, effettuata mediante procedura *Durc On Line*, riguardo la regolarità contributiva della Società «3iProgetti Srl»;
- c) della corretta indicazione in fattura, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, del CIG e dell'IBAN dichiarato nel Contratto d'appalto;

4. di liquidare in favore della Società «3iProgetti Srl» (progettista e mandante del «RTI *Miras Energia Srl - Co.Par.M Srl - 3iProgetti Srl*»), con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Lucania, snc c/o Centro Direzionale "Il Granaio", C.F./P.Iva: 04388120653, come da **Fattura n. FPA 1/24 del 2 gennaio 2024**, a titolo di saldo delle competenze professionali inerenti alla progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di che trattasi, l'importo complessivo pari a € 9.917,38, dei quali € 7.816,35 per corrispettivi, € 312,65 per CNPAIA, € 1.788,38 per IVA in regime di *scissione dei pagamenti*;

5. di dare atto che la suindicata spesa trova la copertura capitolo 2005.0 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202, impegno numero 12/2023 sub 1 del bilancio di previsione 2024/2026;

6. di trasmettere, a termini dell'art.184, co.3 la presente determina, unitamente ai relativi documenti



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA - SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

giustificativi, all'area «Amministrativa e Contabile» per gli adempimenti di competenza;

7. di autorizzare l'emissione di conforme mandato di pagamento e di procedere al pagamento della somma liquidata previa verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) con le seguenti modalità:

- € 8.129,00 per corrispettivo per le prestazioni rese e relativi oneri previdenziali a carico del committente (imponibile), mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario IBAN: IT88Q0837815201000000409949 della banca "BCC Campania Centro", filiale di Salerno, intestato a "3iProgetti Srl", con Sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Lucania, snc c/o Centro Direzionale "Il Granaio", C.F./P.Iva: 04388120653;
- € 1.788,38 per IVA in regime di scissione da trattenere per il successivo versamento diretto all'Era-rio;

8. di rendere noto che responsabile unico del procedimento, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016, è l'ing. Emilia Barba;

9. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente;

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania nel termine di 30 giorni dalla data della suindicata pubblicazione on-line.

Il RUP

ing. Emilia Barba

Il Dirigente

ing. Anna Paola Fortunato



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA - SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

CONTROLLO DI CONGRUITA' CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui all'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è possibile procedere al pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data, 10.01.2024

Il Dirigente
avv. Bruno Di Nesta

.....