



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 62 del 07.05.2024

Oggetto: FSC Campania- Appalto integrato dei lavori di *“Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)”*. CUP H29G19000330002 – CIG: 945682962A. **Contratto di appalto del 3.5.2023 Repertorio N. 14925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T. Approvazione SAL n. 2 a tutto il 12/04/2024 e liquidazione Certificato di pagamento n.2/2024 a favore di "MIRAS Energia Srl"(mandataria) del RTI "Miras Energia S.r.l.- Co.Par.M. Srl- 3iprogetti S.r.l.".**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **PEDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Presidente dell'EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all'ing. Annapaola Fortunato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica dell'EdA Salerno, prorogato con Decreto n. 1 del 18.01.2023;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07.01.2022, la Regione Campania ha disposto l'ammissione provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD. 12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020 dell'intervento *“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)”*, CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore dell'EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario dell'intervento in sostituzione del Comune di Eboli per l'importo complessivo di euro 2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 già liquidata con D.D. n. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022, l'ing. Emilia Barba, funzionario dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato RUP dell'intervento di *“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)”*;
- con Decreto Dirigenziale UOD 700503 n. 25 del 24/05/2022, la Regione Campania ha integrato l'importo di cui al sopra citato D.D. n. 1/2022, ammettendo provvisoriamente a finanziamento, per l'importo totale di € 2.242.167,00, l'EDA Salerno Soggetto Attuatore e beneficiario dell'intervento a regia regionale;
- con nota prot. n. PG/2022/0433506 del 5.9.2022, acquisita agli atti dell'EdA Salerno al prot. n. 3194/2022 del 05.09.2022, la Regione Campania ha trasmesso gli elaborati di progetto definitivo per



l'intervento di "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)" - CUP H29G19000330002;

- con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17/10/2022, la Regione Campania – Struttura di missione – ha rideterminato in € 2.942.000,00 l'importo dell'ammissione provvisoria a finanziamento sul PSC Campania – di cui al precedente D.D. n. 25 del 24.5.2022 – del progetto "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA) - CUP H29G19000330002", con l'EdA Salerno «Soggetto Attuatore» e «Beneficiario» dell'intervento;

- con Determinazione Direttoriale n. 188 del 19/10/2022, questa S.A. ha approvato il progetto definitivo aggiornato per la realizzazione del sopra richiamato intervento di "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)";

- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022, è stata indetta "Procedura aperta" (ex art. 60 del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del D.Lgs 50/2016, dell'intervento denominato "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)", sulla base del criterio di aggiudicazione dell'«offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. precitato;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma pari all'importo di € 2.852.053,54, al netto delle somme già spese dal Comune di Eboli e dalla Regione Campania, sul capitolo 2005.0 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202, del bilancio 2022/2024, secondo il seguente prospetto:

2022	2023	2024	TOTALE
194.704,47 €	2.453.095,53 €	294.200,00 €	2.942.000,00 €
- 4.087,00 €	- 85.859,46 €		
(importo speso dal Comune di Eboli)	(importo speso dalla Regione Campania)		
190.617,47 €	2.367.236,07 €	294.200,00 €	2.852.053,54 €

TENUTO CONTO CHE:

- all'esito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 118 del 28/12/2022 è stata approvata la «proposta di aggiudicazione» (provvedimento n.1 del 27/12/2022, acquisito al Prot. «EdA Salerno» n. 4181/2022 del 27/12/2022) del Rup ed è stata affidata la procedura di gara all'O.E. «RTI MIRAS ENERGIA Srl - CO.PARM Srl - 3IPROGETTI Srl» (con mandataria «MIRAS ENERGIA Srl», con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.6 del 08.03.2023;

- con successivo D.D. n. 17 del 24.04.2023 la Regione Campania - Struttura di missione – ha ammesso definitivamente a finanziamento, in conformità con quanto stabilito dal DD n. 12 del 01/06/2020 lettera c) punto 3 – a valere sulle risorse PSC Campania – l'intervento a regia regionale "Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"- Soggetto beneficiario e attuatore l'EDA Salerno per l'importo complessivo n. 2.942.000,00 – pari al totale dell'importo del quadro economico a lordo della somma 194.704,47 liquidata con DD n. 20 del 12/05/2020 UOD 700501 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020;



- in data 3 maggio 2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra l' "Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno" (ATO SALERNO), e il «RTI Miras Energia Srl - Co.Par.M Srl – 3iprogetti Srl» Repertorio N. 14925, N. Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, con capogruppo la società *Miras Energia Srl*, con Sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, il cui corrispettivo (al netto del ribasso offerto di 7,895% sui lavori e di 39,785% sulle spese tecniche per la progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) ammonta ad euro € 2.095.466,69 oltre IvA ed oneri di legge, di cui:

- Euro 30.107,50 oltre Iva per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; tale importo è comprensivo anche degli oneri previdenziali a carico del committente;
 - Euro 2.037.326,93 oltre Iva per importo lavori a corpo;
 - Euro 28.032,26 oltre Iva per oneri di sicurezza indiretti oltre Iva come per legge;
- l'art. 2 del contratto di appalto specifica la suddivisione delle prestazioni oggetto dell'appalto tra le imprese facenti parte il R.T.I contraente, precisamente:
- il 100% (cento per cento) delle lavorazioni «OG 1» e «OG 11» è assunto/eseguito dalla «Miras Energia Srl» (mandataria);
 - il 100% (cento per cento) delle lavorazioni «OS14» è assunto/eseguito dalla «Co.Par.M. Srl» (mandante);
 - il 100% (cento per cento) dei Servizi di progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è assunto/eseguito dalla «3iProgetti Srl» (mandante);
- in data 05/05/2023, prot. EDA n. 1105/2023 del 05/05/2023, il Rup ha emesso l'Ordine di servizio n. 1 per avviare l'attività di redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)", CUP H29G19000330002, CIG: 945682962A, che, come previsto all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 5 del contratto di appalto Rep. n. 14925/2023, deve essere ultimata entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del provvedimento;
- con successivo provvedimento n. 2 del 13/06/2023, prot. EDA n. 1297/2023 del 13/06/2023, il RUP ha disposto la sospensione dei termini per la redazione del progetto esecutivo nelle more del rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 da parte della Regione Campania UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti.;
- con provvedimento n. 3 del 23/06/2023, prot. EDA n. 1350/2023 del 23/06/2023, il RUP ha disposto la ripresa dell'attività di redazione del progetto esecutivo a far data dall'emissione del provvedimento e con ultimazione prevista entro 11 gg. naturali e consecutivi, avendo la Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti- UOD 501709 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, con DD n. 190 del 21/06/2023 ha rilasciato "l'autorizzazione per modifica non sostanziale, consistente nell'implementazione del sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse di un impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche, provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U." al gestore dell'impianto EcoAmbiente Salerno SpA;
- con nota del 03/07/2023 trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti al prot.n. 1381/2023 del 04/07/2023, la 3i Progetti S.r.l. ha trasmesso il progetto esecutivo, successivamente integrato con gli elaborati acquisiti al prot. EdA n. 1498/2023 del 26.07.2023;
- con nota del 19.07.2023, agli atti EdA prot.n.1467 del 20/07/2023, la 3i Progetti S.r.l. ha



trasmesso la *Relazione tecnica asseverata per modifica non sostanziale ex Art. 208 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. con relativi allegati grafici*, a corredo dell'istanza presentata dal gestore dell'impianto di compostaggio, EcoAmbiente Salerno SpA, all'ufficio regionale competente al fine del rilascio della modifica non sostanziale all'autorizzazione;

- con Decreto Dirigenziale n. 230 del 28/07/2023 la Regione Campania ha autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la modifica non sostanziale dell'impianto di compostaggio;

- con nota prot.n. 1517 del 01/08/2023 la SA ha trasmesso il DD Regione Campania n. 230/2023 e ha chiesto al RTI la trasmissione del progetto esecutivo comprensivo degli elaborati revisionati;

- con nota del 1° agosto 2023, acquisita agli atti al prot.n. 1522 del 02/08/2023 la 3i Progetti Srl ha trasmesso il progetto esecutivo comprensivo di tutti gli elaborati revisionati;

- con nota prot.n. 1525 del 02/08/2023 il progetto esecutivo comprensivo degli elaborati revisionati è stato trasmesso al RTI Studio T.EN. (mandataria), in qualità di progettista del progetto definitivo posto a base di gara, ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 26 co.3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- con nota prot. n. 1618/2023 del 29/08/2023 la S.A ha richiesto integrazioni al progetto esecutivo relativamente agli aspetti strutturali;

- sono stati effettuati incontri in call (28/08/2023) e in presenza in data 08/09/2023, per ulteriori confronti in ordine alla verifica progettuale;

- con pec del 11/09/2023, acquisita al prot. EDA n. 1669/2023 del 12/09/2023, la 3iprogetti S.r.l., mandante del RTI aggiudicatario "*Miras Energia S.r.l.- Co.Par.M. Srl- 3iprogetti S.r.l.*", ha trasmesso il progetto esecutivo revisionato (REV.02), in formato .pdf e .p7m;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 84 del 15/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)*" CUP H29G19000330002, SURF OP_1256716083CP000000022, nella versione definitiva e integrativa, a valle dell'attività di verifica, trasmesso dal mandante del raggruppamento "3iProgetti Srl" in data 01/08/2023, acquisito al prot. EDA n. 1669/2023 del 12/09/2023, corredato dell'attività di verifica svolta ex art. 26 comma 8-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i., prot. EDA n. 1695 del 14/09/2023;

VISTO:

- il Contratto di appalto del 3.5.2023 Repertorio N. 14925, N. Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, all'art. 9 rubricato "*Pagamenti*", comma 5, riporta la modalità di liquidazione dei corrispettivi concernenti i SS.AA.LL.;

CONSIDERATO CHE:

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 20 settembre 2023, giusto verbale acquisito al prot. EDA n. 1738 del 20.09.2023;

- come previsto all'art. 9 rubricato "*Pagamenti*", co.3, del Contratto di appalto del 3.5.2023 Repertorio N. 14925, la mandataria del RTI, Miras Energia Srl, ha emesso la fattura relativa all'anticipazione contrattuale, previo assenso della S.A., in base alle erogazioni del finanziamento;

- con la determina dirigenziale Area Tecnica n. 98 del 20/10/2023 è stato liquidato l'importo complessivo relativo all'anticipazione contrattuale pari ad € 227.189,51, di cui imponibile € 206.535,92 ed € 20.653,59 per IVA;

- con determina dirigenziale Area Tecnica n. 3 del 10.01.2024 è stato approvato lo Stato di



avanzamento dei lavori SAL n. 1 a tutto il 28/12/2023 ed è stato liquidato il Certificato di pagamento n.1/2023, a fronte di Fattura elettronica n. 3/PA del 05/01/2024 (Prot. EDA n. 47/2024 del 05/01/2024) emessa dall'appaltatore Miras Energia Srl -essendo tutte opere ricadenti nella categoria di appalto OG1-, di importo pari ad per complessivi € 413.330,86, di cui € 375'755,33 imponibile ed € 37.575,53 per IvA in regime di scissione dei pagamenti;

DATO ATTO CHE:

- in data 12 aprile 2024 sono stati prodotti dal Direttore Lavori i documenti contabili dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2, sottoscritti dall'appaltatore, dal D.L. e dal R.U.P., agli atti EDA prot. n. 1054/2024 del 12/04/2024, precisamente:

- Registro di contabilità n. 2 al 12/04/2024;
- Stato Avanzamento Lavori n. 2 al 12/04/2024;
- Libretto delle misure n. 2 al 12/04/2024;
- Certificato di pagamento n. 2 del 12/04/2024, allegato al presente atto, da cui si evince che le somme complessive dovute all'impresa appaltatrice ammontano ad € 384.886,68 oltre IVA 10% pari ad € 38.488,67;

- pertanto, il Certificato di pagamento n.2 del 12/04/2024 ammonta a complessivi € 423.375,35, calcolati considerando la ritenuta per infortuni del 0.5% e il recupero dell'anticipazione nella misura del 10%;

- che i lavori contabilizzati, come previsto all'art. 2 del contratto di appalto, sono suddivisi tra le imprese facenti parte il R.T.I contraente, precisamente:

- € 339.374,49, di cui € 308.522,26 imponibile ed € 30.852,23 per IvA in regime di scissione dei pagamenti, per lavorazioni «OG 1» assunte/ eseguite dalla «Miras Energia Srl» (mandataria);
- € 84.000,86, di cui € 76.364,42 imponibile ed € 7.636,44 per IvA in regime di scissione dei pagamenti, per lavorazioni «OS14» assunte/ eseguite dalla «Co.Par.M. Srl» (mandante);

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

- gli atti di cui sopra sono stati redatti in conformità alle disposizioni prescritte dal D.P.R. n. 207/2010 (parti ancora vigenti) e nel rispetto dell'art. 32 del Capitolato speciale di Appalto e dell'art. 9 comma 5 del contratto di appalto;

- i lavori contabilizzati sono afferenti alle categorie SOA "OG1" e "OS14", pertanto, come previsto nel citato art. 2 del contratto di appalto (suddivisione delle prestazioni oggetto dell'appalto tra le imprese facenti parte il RTI contraente) sono assunte/ eseguite per la «OG 1» al 100% dalla «Miras Energia Srl» (mandataria) e per la «OS14» dalla «Co.Par.M. Srl» (mandante);

- l'appaltatore «Miras Energia Srl» (mandataria) C.F. e P.IVA 05584680655, mediante il Sistema di Interscambio, ha trasmesso propria fattura elettronica n. 7/PA del 12/04/2024 (Prot. EDA n. 1059/2024 del 12/04/2024), di importo complessivo pari ad € 339.374,49, di cui € 308.522,26 imponibile ed € 30.852,23 per IvA in regime di *scissione dei pagamenti*;

- l'appaltatore «Co.Par.M. Srl» (mandante) C.F. e P.IVA 00118710771, mediante il Sistema di Interscambio, ha trasmesso propria fattura elettronica n. 171 del 24/04/2024 (Prot. EDA n. 1299/2024 del 29/04/2024), di importo complessivo pari ad € 339.374,49, di cui € 84.000,86, di cui € 76.364,42 imponibile ed € 7.636,44 per IvA in regime di *scissione dei pagamenti*;



PRESO ATTO CHE:

- con atto del notaio Carlo Carbone avente repertorio n. 15800 registrato all'ufficio territoriale di Salerno il 20/11/2023 al n. 36192, Serie 1T, la società Miras Energia Srl ha ceduto il credito di cui al punto precedente, vantato nei confronti dell'Ente, alla società cessionaria BPER Factor S.P.A." con sede in Bologna (BO), Strada Maggiore n. 29, con capitale sociale di Euro 54.590.910, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n. 02231420361, R.E.A. BO-0366365, codice fiscale 2231420361, società appartenente Gruppo IVA BPER Banca P.IVA 03830780361 ed iscritta all'albo degli Intermediari Finanziari art.106 TUB al n.9 - cod. mecc. 19432, società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di BPER Banca S.p.A., autorizzato al presente atto giusta procura a rogito del Notaio Cristiano Masi in data 4 aprile 2016;
- per effetto della suddetta cessione le somme liquidate alla società cedente Miras Energia Srl, relativamente alla parte imponibile, dovranno essere versate con apposita quietanza alla società cessionaria BPER Factor S.P.A, mediante accredito sul conto corrente bancario, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010, Codice IBAN IT65I053870240000000646000 intestato alla cessionaria presso BPER Banca S.p.A, sede di Bologna, con esonero dell'amministrazione debitrice, o suoi uffici pagatori, da ogni responsabilità al riguardo;

ACCERTATI:

- la regolarità contributiva della Società «Miras Energia Srl» mediante acquisizione del seguente documento unico di regolarità contributiva (DURC on Line): Numero Protocollo INPS_39546035 Data richiesta 05/02/2024 Scadenza validità 04/06/2024, nonché la regolarità contributiva dell'ausiliaria «Batistini Costruzioni Generali s.r.l.» con Sede Legale in Via Aurelia Vecchia S.P. 152 n. 1325, 58022 Follonica (GR), P.Iva: 01487810531, C.F.: 01487810531, mediante acquisizione del seguente documento unico di regolarità contributiva (DURC on Line): Numero Protocollo INAIL_42197068 Data richiesta 26/01/2024 Scadenza validità 25/05/2024;
- la regolarità contributiva della Società «Co.Par.M. Srl» mediante acquisizione del seguente documento unico di regolarità contributiva (DURC on Line): Numero Protocollo INPS_39939700 Data richiesta 28/02/2024 Scadenza validità 27/06/2024;
- che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la fattura della Società «Co.Par.M. Srl» (mandante) - con Sede legale in Ferrandina (MT), alla Via Zona Industriale Macchina, snc, Cap: 75013, C.F./P.Iva: 00118710771- riporta correttamente il CIG 945682962A e l'Iban: IT43X0103016101000007418124 della banca "Monte Paschi di Siena S.P.A.", filiale di Matera (MT), come indicato all'art. 8 del Contratto d'appalto;
- che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la fattura della Società «Miras Energia Srl» - con sede in Eboli (SA), Via Maestri del Lavoro n. snc iscritta presso la C.C.I.A.A di Salerno con numero Registro Imprese, coincidente con Codice Fiscale e Partita IVA 05584680655, n. R.E.A. 457702- riporta correttamente il CIG 945682962A e l'Iban: Codice IBAN IT65I053870240000000646000 intestato alla cessionaria presso BPER Banca S.p.A, sede di Bologna, per effetto della cessione trasmessa alla S.A. con pec del 21/11/2023, prot. EDA n. 2163;

RITENUTO:

- di approvare gli atti contabili sopra indicati;
- di dover procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche:



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

- ❖ n. 7/PA del 12/04/2024 (Prot. EDA n. 1059/2024 del 12/04/2024), di importo complessivo pari ad € 339.374,49, di cui € 308.522,26 imponibile ed € 30.852,23 per IvA in regime di *scissione dei pagamenti*, emessa dall'appaltatore «Miras Energia Srl» (mandataria) C.F. e P.IVA 05584680655, in funzione del Certificato di pagamento n. 2 del 12/04/2024, per le lavorazioni contabilizzate afferenti alla categoria OG1 con imputazione sul capitolo 2005, impegno n. 71/2023 sub 1 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;
- ❖ n. 171 del 24/04/2024 (Prot. EDA n. 1299/2024 del 29/04/2024), di importo complessivo pari ad € 84.000,86, di cui € 76.364,42 imponibile ed € 7.636,44 per IvA in regime di *scissione dei pagamenti*, emessa dall'appaltatore «Co.Par.M. Srl» (mandante) C.F. e P.IVA 00118710771, in funzione del Certificato di pagamento n. 2 del 12/04/2024, per le lavorazioni contabilizzate afferenti alla categoria OS14 con imputazione sul capitolo 2005, impegno n. 71/2023 sub 1 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;

CONSTATATO:

- che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell'Area per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi»;

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Emilia Barba, nominata con determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

CONSIDERATO che la spesa trova la copertura nel bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 26 del 28.12.2023, nell'ambito del quale le somme impegnate per l'appalto di che trattasi sono riportate come segue:

- € 2.054.623,00 sul capitolo 2005 impegno 71/2023 sub 1;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di



spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- *gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;*
 - *l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
 - *l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;*
 - *l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;*
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - lo statuto dell'EDA Salerno;
 - il Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
 - il Bilancio di previsione 2024-2026;

DETERMINA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente atto, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

2. di approvare la documentazione contabile, predisposta dal Direttore dei Lavori, sottoscritta dalle parti e agli atti EDA prot. n. 1054/2024 del 12/04/2024: Registro di contabilità n. 2 al 12/04/2024; Stato di Avanzamento Lavori n. 2 al 12/04/2024; Libretto delle misure n. 2 del 12/04/2024; Certificato di pagamento n. 2 del 12/04/2024;

3. di prendere atto della fattura trasmessa tramite SdI dalla «*Miras Energia Srl*» (mandataria del RTI appaltatore) con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, n. 7/PA del 12/04/2024 (Prot. EDA n. 1059/2024 del 12/04/2024), emessa dall'appaltatore in funzione del Certificato di pagamento n. 2 a tutto il 12/04/2024, per lavori contabilizzati ricadenti nella categoria SOA «OG1» per complessivi € 339.374,49, di cui € 308.522,26 imponibile ed € 30.852,23 per IvA in regime di *scissione dei pagamenti*;

4. di prendere atto, altresì, della fattura trasmessa tramite SdI dalla «*Coparm Srl*» (mandante del RTI appaltatore) con sede legale in Ferrandina (MT), alla Via Zona Industriale Macchina, snc, Cap: 75013, C.F./P.Iva: 00118710771, n. 171 del 24/04/2024 (Prot. EDA n. 1299/2024 del 29/04/2024), emessa dall'appaltatore in funzione del Certificato di pagamento n. 2 a tutto il 12/04/2024, per lavori contabilizzati ricadenti nella categoria SOA «OS14» per complessivi € 84.000,86, di cui € 76.364,42 imponibile ed € 7.636,44 per IvA in regime di *scissione dei pagamenti*;

5. di dare atto:

- che, a termini dell'art.9, co.5 del Contratto d'appalto, risultano maturate le condizioni per la liquidazione dei corrispettivi concernenti i SS.AA.LL dell'intervento *de quo*;
- del positivo esito della verifica, effettuata mediante procedura *Durc On Line*, riguardo la regolarità contributiva della Società «*Miras Energia Srl*» e dell'ausiliaria «*Batistini Costruzioni Generali s.r.l.*», nonché della mandante società «*Coparm Srl*»;
- della corretta indicazione in fattura, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, del CIG e dell'IBAN dichiarato nel Contratto d'appalto e ss. comunicazioni;



6. di liquidare in favore della società «Miras Energia Srls» (mandataria del RTI appaltatore) con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, come da fattura elettronica n. 7/PA del 12/04/2024 (Prot. EDA n. 1059/2024 del 12/04/2024), emessa dall'appaltatore in funzione del Certificato di pagamento n. 2 del 12/04/2024 per lavori a tutto il 12/04/2024, ricadenti nella categoria di appalto «OG1», le somme complessive di € 339.374,49, di cui € 308.522,26 imponibile ed € 30.852,23 per IvA in regime di *scissione dei pagamenti*, con mandato di pagamento da effettuarsi con quietanza a BPER Factor S.P.A, mediante accredito sul conto corrente bancario, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010, **Codice IBAN IT65I053870240000000646000** intestato alla cessionaria presso BPER Banca S.p.A, sede di Bologna, con esonero dell'amministrazione debitrice, o suoi uffici pagatori, da ogni responsabilità al riguardo, per effetto della cessione del credito citata in premessa;

7. di liquidare in favore della società «Coparm Srls» (mandante del RTI appaltatore) con sede legale con sede legale in Ferrandina (MT), alla Via Zona Industriale Macchina, snc, Cap: 75013, C.F./P.Iva: 00118710771, come da fattura elettronica n. 171 del 24/04/2024 (Prot. EDA n. 1299/2024 del 29/04/2024), emessa dall'appaltatore in funzione del Certificato di pagamento n. 2 del 12/04/2024 per lavori a tutto il 12/04/2024, ricadenti nella categoria di appalto «OS14», le somme complessive di € 84.000,86, di cui € 76.364,42 imponibile ed € 7.636,44 per IvA in regime di *scissione dei pagamenti*;

8. di dare atto che le menzionate somme trovano copertura finanziaria sul cap. 2005, impegno n. 71/2023 sub 1. – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;

9. di autorizzare l'emissione di conforme mandato di pagamento, come specificato al precedente punto 6, e di procedere al pagamento della somma, liquidata a favore «Miras Energia Srls» (mandataria cedente), con sede in Eboli (SA), Via Maestri del Lavoro n. snc, con Codice Fiscale e Partita IVA 05584680655, così come indicato all'art. 8 del Contratto d'appalto e successivo atto di cessione Rep n. 15800 (registrato all'ufficio territoriale di Salerno il 20/11/2023 al n. 36192, Serie 1T), previa verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) con le seguenti modalità:

- a) € 308.522,26 per corrispettivo per le prestazioni rese e relativi oneri previdenziali a con quietanza a BPER Factor S.P.A, mediante accredito sul conto corrente bancario, Codice IBAN IT65I053870240000000646000, intestato alla suddetta cessionaria, tenuto presso BPER Banca S.p.A, sede di Bologna;
- b) € 30.852,23 per IVA in regime di scissione da trattenere per il successivo versamento diretto all'Erario;

10. di autorizzare, altresì, l'emissione di conforme mandato di pagamento, come specificato al precedente punto 7, e di procedere al pagamento della somma, liquidata a favore e di «Coparm Srls» (mandante del RTI appaltatore) della somma liquidata previa verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) con le seguenti modalità:

- c) € 76.364,42 per corrispettivo per le prestazioni rese e relativi oneri previdenziali a carico del committente (imponibile), mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario l'IBAN n: IT43X0103016101000007418124 della banca "Monte Paschi di Siena", filiale di Matera (MT), così come indicato all'art. 8 del Contratto d'appalto;
- d) € 7.636,44 per IVA in regime di scissione da trattenere per il successivo versamento diretto all'Erario;



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

11. di dare atto che le menzionate somme trovano copertura finanziaria sul cap. 2005, impegno n. 71/2023 sub 1. – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;

12. di demandare all'Area Amministrativa e Contabile l'emissione del mandato in favore della «Miras Energia Srl» (mandataria del RTI appaltatore), C.F./ P.IVA: 05584680655, e della «Coparm Srl» (mandante del RTI appaltatore), come sopra indicato;

13. di rendere noto che il responsabile unico del procedimento, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016, è l'ing. Emilia Barba;

14. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente;

15. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania nel termine di 30 giorni dalla data della suindicata pubblicazione on-line.

Il RUP
ing. Emilia Barba

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Annapaola Fortunato



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

CONTROLLO DI CONGRUITA' CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui all'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è possibile procedere al pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data, 07.05.2024

Il Dirigente
avv. Bruno Di NESTA

.....