



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 138 del 08 novembre.2024

Oggetto: FSC Campania- Appalto integrato dei lavori di *“Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)”*. CUP H29G19000330002 – CIG: 945682962A. **Contratto di appalto del 3.5.2023 Repertorio N. 14925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T – Variante approvata con DD52/2024 – Liquidazione oneri di smaltimento/recupero rifiuti in favore dell’Appaltatore "MIRAS Energia Srl"(mandataria) del RTI "Miras Energia S.r.l.- Co.Par.M. Srl- 3iprogetti S.r.l."**.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l’EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Presidente dell’EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all’ing. Annapaola Fortunato l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica dell’EdA Salerno;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07.01.2022, la Regione Campania ha disposto l’ammissione provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD. 12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020 dell’intervento *“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”*, CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore dell’EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario dell’intervento in sostituzione del Comune di Eboli per l’importo complessivo di euro 2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 già liquidata con D.D. n. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli;
- con Determinazione del Dirigente dell’Area tecnica dell’EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022, l’ing. Emilia Barba, funzionario dell’Area Tecnica dell’Ente, è stato nominato RUP dell’intervento di *“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”*;
- con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17/10/2022, la Regione Campania – Struttura di missione – ha rideterminato in € 2.942.000,00 l’importo dell’ammissione provvisoria a finanziamento sul PSC Campania – di cui al precedente D.D. n. 25 del 24.5.2022 – del progetto *“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA) - CUP H29G19000330002”*, con l’EdA Salerno «Soggetto Attuatore» e «Beneficiario» dell’intervento;
- con Determinazione Direttoriale n. 188 del 19/10/2022, l’EDA Salerno ha approvato il progetto definitivo aggiornato per la realizzazione del sopra richiamato intervento di *“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”*;
- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022, è stata indetta *“Procedura aperta”* (ex art. 60 del d.lgs. 50/2016) per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva



del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del d.lgs. 50/2016, dell'intervento denominato *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"*, sulla base del criterio di aggiudicazione dell'«offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. precitato;

- all'esito della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 118 del 28/12/2022 è stata approvata la *«proposta di aggiudicazione»* (provvedimento n.1 del 27/12/2022, acquisito al Prot. *«EdA Salerno»* n. 4181/2022 del 27/12/2022) del Rup in favore dell'O.E. *«RTI MIRAS ENERGIA Srl - CO.PAR.M Srl - 3IPROGETTI Srl»* (con mandataria *«MIRAS ENERGIA Srl»*, con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, d.lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.6 del 08.03.2023;

- con successivo D.D. n. 17 del 24.04.2023 la Regione Campania - Struttura di missione ha ammesso definitivamente a finanziamento, in conformità con quanto stabilito dal DD n. 12 del 01/06/2020 lettera c) punto 3 - a valere sulle risorse PSC Campania – l'intervento a regia regionale *"Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"*- Soggetto beneficiario e attuatore l'EDA Salerno per l'importo complessivo n. 2.942.000,00 – pari al totale dell'importo del quadro economico a lordo della somma 194.704,47 liquidata con DD n. 20 del 12/05/2020 UOD 700501 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 47 del 26.04.2023 sono stati nominati l'arch. Francesco Giunto, dipendente della società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A., Direttore dei Lavori e l'arch. Angelo Napoli, dipendente della medesima società, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento *de quo*;

- in data 3 maggio 2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra l' *"Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno"* (ATO SALERNO), e il *«RTI Miras Energia Srl - Co.Par.M Srl – 3iprogetti Srl»* Repertorio N. 14925, N. Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, con capogruppo la società *Miras Energia Srl*, con Sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, il cui corrispettivo (al netto del ribasso offerto di 7,895% sui lavori e di 39,785% sulle spese tecniche per la progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) ammonta ad euro € 2.095.466,69 oltre oneri di legge;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 84 del 15/09/2023, a valle dell'attività di verifica, è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"* CUP H29G19000330002, SURF OP_1256716083CP000000022, nella versione definitiva e integrativa, trasmesso dal mandante del raggruppamento *"3iProgetti Srl"* in data 01/08/2023, acquisito al prot. EDA n. 1669/2023 del 12/09/2023, corredato dell'attività di verifica svolta ex art. 26 comma 8-bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i., prot. EDA n. 1695 del 14/09/2023;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica dell'EdA Salerno n. 85 del 15 settembre 2023 è stato nominato Collaudatore c.o., ex art. 102 del D.Lgs 50/2016, l'ing. Paolo Farnetano, dipendente dell'EdA Salerno con contratto a tempo determinato part time;

- con processo verbale del 20 settembre 2023, il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori, con termine per l'ultimazione dei lavori in 150 giorni naturali e consecutivi, cessanti il giorno 17 febbraio 2024;

- è stata concessa all'appaltatore una proroga dei termini di ultimazione dei lavori (prot. EDA



n.346/2024 del 15.02.2024, con allegato parere della Direzione dei Lavori del 14.02.2024, prot. EDA n.346/2024), di n. 60 giorni, con termine per l'ultimazione dei lavori il 17.04.2024;

- con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n.52 del 17.04.2024, relativamente ai lavori *de quibus*, è stata approvata perizia di variante suppletiva, a termini e nei limiti di cui all'art. 106, co. 1 lett. c), co.2, co. 4 e co. 12, del d.lgs. 50/2016, per importo suppletivo pari a € 75.441,48 oltre IVA, stabilendo altresì, in ragione delle circostanze che hanno determinato la variante e impedito il regolare andamento dei lavori, di concedere ulteriori n.54 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione delle opere;
- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n.70 del 22/05/2024 è stato approvato il progetto delle opere complementari e, conseguentemente, rimodulato il Quadro Economico dell'intervento, nell'invarianza nell'importo complessivo finanziato, provvedendo successivamente alla trasmissione del medesimo Q.E. alla struttura regionale competente, per relativa presa d'atto, con prot. n.1809 del 31.05.2024;
- con Determina del Dirigente Area Tecnica n.76 del 5 giugno 2024, all'esito di trattativa diretta MePA n.4378866, i lavori complementari sono stati affidati dell'Operatore Economico «Miras Energia Srl», con sede in Eboli, Via Maestri del Lavoro, Cod. Fisc. e P.Iva: 05584680655, pec: mirasenergiasrl@pec.it, per il corrispettivo di € 131.963,63 oltre Iva, comprensivo del costo della manodopera e del costo della sicurezza aziendale, corrispondente ad un ribasso del 10% sull'importo a base d'asta;

DATO ATTO CHE con determina dirigenziale dell'Area Tecnica n. 84/2022 è stato prenotato l'impegno di spesa per l'importo di € 2.852.053,54 sul Capitolo 2005.0 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Campania n. 508 del 04/10/2011 che ha, tra l'altro, stabilito di eliminare dal Prezzario LL.PP. il capitolo relativo agli "Smaltimenti", prevedendo che le stazioni appaltanti facciano fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali;

DATO ATTO CHE il Rup, con nota prot. EDA n. 1966/2023 del 19.10.2023, ha autorizzato il sub-affidamento delle attività di conferimento a recupero di "rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte", nell'ambito delle lavorazioni di cui all'appalto indicato in oggetto, alla Società «Costruzioni Generali La Fenice Srl» (C.F.: 04455760654, con Sede legale in Via Giuseppe Verdi scala B- n.13, 84025 Eboli);

DATO ATTO ALTRESÌ che, con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n.32 del 14.02.2024, si è disposta la liquidazione dell'importo complessivo di € 23.429,82, di cui imponibile € 19.204,77 ed € 4.225,05 per IVA, in favore della «Miras Energia Srl» (mandataria del RTI appaltatore) per il pagamento degli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni eseguite fino al 31 gennaio 2024;

EVIDENZIATO CHE il giorno 9 luglio 2024 si è concluso il contratto a tempo determinato che legava l'ing. Emilia Barba a questo Ente, pertanto, nelle more di concordare con l'Amministrazione di appartenenza dell'ing. Barba formule di distacco / mobilità che consentano la prosecuzione delle mansioni ad essa attribuite da questa Amministrazione, la funzione di RUP, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e dell'art.15 del d.lgs. 36/2023, sono assunte dalla scrivente Dirigente dell'Area Tecnica;

VISTA la documentazione al prot.n. 3389 del 04.11.2024 trasmessa dal Direttore dei lavori relativamente agli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni eseguite da febbraio 2024 fino



al 31 maggio 2024, consistente nei formulari rifiuti e fatture emesse dalla Società «*Costruzioni Generali La Fenice Srl*», impianto destinatario dei medesimi rifiuti;

PRESO ATTO CHE dalla precitata documentazione emerge un costo complessivo sostenuto dall'Appaltatore per lo smaltimento/recupero dei rifiuti pari a € 39.601,76 oltre € 8.712,39 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, corrispondente all'importo fatturato dall'impianto di destino per la sola attività di recupero dei rifiuti;

DATO ATTO CHE:

- con atto del notaio Carlo Carbone avente repertorio n. 15800 registrato all'ufficio territoriale di Salerno il 20/11/2023 al n. 36192, Serie 1T, la società Miras Energia Srl ha ceduto il credito di cui al punto precedente, vantato nei confronti dell'Ente, alla società cessionaria "BPER Factor S.P.A." con sede in Bologna (BO), Strada Maggiore n. 29, con capitale sociale di Euro 54.590.910, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n. 02231420361, R.E.A. BO-0366365, codice fiscale 2231420361, società appartenente Gruppo IVA BPER Banca P.IVA 03830780361 ed iscritta all'albo degli Intermediari Finanziari art.106 TUB al n.9 - cod. mecc. 19432, società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di BPER Banca S.p.A., autorizzato al presente atto giusta procura a rogito del Notaio Cristiano Masi in data 4 aprile 2016;
- per effetto della suddetta cessione le somme liquidate alla società cedente Miras Energia Srl, relativamente alla parte imponibile, dovranno essere versate con apposita quietanza alla società cessionaria BPER Factor S.P.A, mediante accredito sul conto corrente bancario, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010, Codice IBAN IT65I0538702400000000646000 intestato alla cessionaria presso BPER Banca S.p.A., sede di Bologna, con esonero dell'amministrazione debitrice, o suoi uffici pagatori, da ogni responsabilità al riguardo;

VISTA la fattura elettronica 20/PA, acquisita al prot.n. 3352/2024 del 28/10/2024, emessa dalla «*Miras Energia Srl*» (mandataria del RTI appaltatore) di importo complessivo pari a € 55.561,26, dei quali € 45.542,02 per imponibile, corrispondente alle spese sostenute per lo smaltimento rifiuti maggiorate del 15% a titolo di spese generali, oltre € 10.019,24 per IVA in regime di scissione dei pagamenti;

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante procedura Durc On Line come segue:

- «*Miras Energia Srl*» mediante acquisizione del seguente documento unico di regolarità contributiva (DURC on Line): Numero Protocollo INPS_42875916 Data richiesta 08/10/2024 Scadenza validità 05/02/2025, nonché la regolarità contributiva dell'ausiliaria «*Batistini Costruzioni Generali s.r.l.*», mediante acquisizione del seguente documento unico di regolarità contributiva (DURC on Line): Numero Protocollo INAIL_45570617 Data richiesta 27/09/2024 Scadenza validità 25/01/2025;
- «*Co.Par.M. Srl*» mediante acquisizione del seguente documento unico di regolarità contributiva (DURC on Line): Numero Protocollo INAIL_46228992 Data richiesta 28/10/2024, Scadenza validità 25/02/2025;
- «*Costruzioni Generali la Fenice Srl*» mediante acquisizione del seguente documento unico di regolarità contributiva (DURC on Line): Numero Protocollo INAIL_45895271 Data richiesta 11/10/2024 Scadenza validità 08/02/2025;

RILEVATO:

- che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la fattura della Società «*Miras Energia Srl*» - con sede in Eboli (SA), Via Maestri del Lavoro n. snc iscritta presso la C.C.I.A.A di Salerno con numero Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

05584680655, n. R.E.A. 457702- riporta correttamente il CIG 945682962A e l'Iban: IBAN IT65I053870240000000646000 intestato alla cessionaria presso BPER Banca S.p.A, sede di Bologna, per effetto della cessione trasmessa alla S.A. con pec del 21/11/2023, prot. EDA n. 2163;

DATO ATTO che le suindicate somme trovano copertura nel quadro economico dell'intervento alla voce A) "Lavori a corpo", riportato nel capitolo 2005, impegno n. 73/2022 sub 2- Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;

CONSTATATO che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell'Area per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi»;

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- ✓ *l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;*
- ✓ *gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;*
- ✓ *l'art.184 sulla liquidazione della spesa;*
- ✓ *l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
- ✓ *l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;*
- ✓ *l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;*

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- lo statuto dell'EDA Salerno;
- il Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
- il Bilancio di previsione 2024-2026;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente atto, e pertanto si intende qui integralmente ripetuta



e trascritta

1. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Direttore dei lavori relativamente agli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni nel periodo dal 1° febbraio al 31 maggio 2024;

2. di prendere atto della seguente fattura elettronica relativa:

- a. «*Miras Energia Srl*» (mandataria del RTI appaltatore) fattura 20/PA del 28.10.2024, acquisita al prot.n. 3352/2024 del 28/10/2024, di importo complessivo pari a € 55.561,26, dei quali € 45.542,02 per imponibile, corrispondente alle spese sostenute per lo smaltimento rifiuti maggiorate del 15% a titolo di spese generali, oltre € 10.019,24 per IVA in regime di scissione dei pagamenti;

3. di dare atto:

- del positivo esito della verifica, effettuata mediante procedura Durc On Line, riguardo la regolarità contributiva delle società «*Miras Energia Srl*» e «*Co.Par.M. Srl*», nonché dell'ausiliaria «*Batistini Costruzioni Generali s.r.l.*» e della «*Costruzioni Generali la Fenice Srl*», sub-affidataria delle attività *de quibus*;
- della corretta indicazione in fattura, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, del CIG e dell'IBAN dichiarato nel Contratto d'appalto e ss. comunicazioni;

4. di liquidare le seguenti somme:

- € 55.561,26, dei quali € 45.542,02 per imponibile ed € 10.019,24 per IVA in regime di *scissione dei pagamenti* in favore della società «*Miras Energia Srl*» (mandataria del RTI appaltatore) con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, come da fattura elettronica n. 20/PA del 28.10.2024 (Prot. EDA n. 3352/2024 del 28/10/2024), a titolo di rimborso dei costi di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni nel periodo 1° febbraio – 31 maggio 2024 maggiorato del 15% per spese generali, con relativo mandato di pagamento da effettuarsi in favore della Società «*BPER Factor S.P.A.*», mediante accredito sul conto corrente bancario, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010, Codice IBAN IT65I0538702400000000646000 intestato alla cessionaria presso BPER Banca S.p.A., sede di Bologna, con esonero dell'amministrazione debitrice o suoi uffici pagatori da ogni responsabilità al riguardo, per effetto della cessione del credito citata in premessa;

5. di dare atto che le suindicate somme trovano copertura finanziaria sul cap. 2005, impegno n. 73/2022 sub 2 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026;

6. di autorizzare l'emissione di conformi mandati di pagamento, come specificato al precedente punto 4, nonché di procedere al pagamento delle somme liquidate, così come indicato all'art. 8 del Contratto d'appalto e successivo atto di cessione Rep n. 15800 (registrato all'ufficio territoriale di Salerno il 20/11/2023 al n. 36192, Serie 1T), previa verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73), con le seguenti modalità:

- a. € 45.542,02 mediante accredito sul conto corrente bancario, Codice IBAN IT65I0538702400000000646000, intestato alla Cessionaria «*BPER Factor S.P.A.*», tenuto presso BPER Banca S.p.A., sede di Bologna;
- b. € 10.019,24 per IVA in regime di scissione da trattenere per il successivo versamento diretto all'Erario;

7. di trasmettere, a termini dell'art.184, co.3 del d.lgs. 267/2000, il presente provvedimento all'Area Amministrativa e Contabile per i conseguenti adempimenti;

8. di rendere noto che il responsabile unico del procedimento, a termini dell'art.31 del d.lgs. 50/2016, è l'ing. Annapaola Fortunato;

9. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente;

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Campania nel termine di 60 giorni dalla data della suindicata pubblicazione on-line.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e RUP
ing. Annapaola Fortunato



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

CONTROLLO DI CONGRUITA' CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui all'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è possibile procedere al pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Area Amministrativa e Contabile

Il Dirigente ad interim

ing. Annapaola Fortunato

.....