



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 70 del 22.05.2024

**Oggetto:** Appalto integrato dei lavori di "Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)" – CUP: H29G19000330002, CIG 945682962A. Contratto di appalto Repertorio N. 14925 del 03.05.2023 – **Approvazione lavori complementari e avvio procedura di affidamento a termini dell'art.1, co.2 lett. a) della L.120/2020 e art. 50, co.1, lett. a) del d.lgs. 36/2023. Rimodulazione Quadro economico dell'intervento.**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **P'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Presidente dell'EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all'ing. Annapaola Fortunato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica dell'EdA Salerno;

#### PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07.01.2022, la Regione Campania ha disposto l'ammissione provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD. 12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020 dell'intervento "Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)", CUP H29G19000330002, SURF OP\_1256716083CP000000022, a favore dell'EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario dell'intervento in sostituzione del Comune di Eboli per l'importo complessivo di euro 2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 già liquidata con D.D. n. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli;
- con Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022, l'ing. Emilia Barba, funzionario dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato RUP dell'intervento di "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)*";
- con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17/10/2022, la Regione Campania – Struttura di missione – ha rideterminato in € 2.942.000,00 l'importo dell'ammissione provvisoria a finanziamento sul PSC Campania – di cui al precedente D.D. n. 25 del 24.5.2022 – del progetto "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA) - CUP H29G19000330002*", con l'EdA Salerno «Soggetto Attuatore» e «Beneficiario» dell'intervento;
- con Determinazione Direttoriale n. 188 del 19/10/2022, l'EDA Salerno ha approvato il progetto definitivo aggiornato per la realizzazione del sopra richiamato intervento di "*Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)*";
- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022, è stata indetta "*Procedura aperta*" (ex art. 60 del d.lgs. 50/2016) per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva



del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del d.lgs. 50/2016, dell'intervento denominato *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorogene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"*, sulla base del criterio di aggiudicazione dell'«offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. precitato;

- all'esito della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 118 del 28/12/2022 è stata approvata la *«proposta di aggiudicazione»* (provvedimento n.1 del 27/12/2022, acquisito al Prot. *«EdA Salerno»* n. 4181/2022 del 27/12/2022) del Rup in favore dell'O.E. «RTI MIRAS ENERGIA Srl - CO.PAR.M Srl - 3IPROGETTI Srl» (con mandataria «MIRAS ENERGIA Srl», con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, d.lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.6 del 08.03.2023;

- con successivo D.D. n. 17 del 24.04.2023 la Regione Campania - Struttura di missione ha ammesso definitivamente a finanziamento, in conformità con quanto stabilito dal DD n. 12 del 01/06/2020 lettera c) punto 3 - a valere sulle risorse PSC Campania – l'intervento a regia regionale *"Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorogene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)"*- Soggetto beneficiario e attuatore l'EDA Salerno per l'importo complessivo n. 2.942.000,00 – pari al totale dell'importo del quadro economico a lordo della somma 194.704,47 liquidata con DD n. 20 del 12/05/2020 UOD 700501 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 47 del 26.04.2023 sono stati nominati l'arch. Francesco Giunto, dipendente della società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A., Direttore dei Lavori e l'arch. Angelo Napoli, dipendente della medesima società, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento *de quo*;

- in data 3 maggio 2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra l' *"Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno"* (ATO SALERNO), e il «RTI Miras Energia Srl - Co.Par.M Srl – 3iprogetti Srl» Repertorio N. 14925, N. Raccolta 10925, Registrato p/o Ufficio Territoriale di Salerno il 4 maggio 2023 al n. 14419 serie 1T, con capogruppo la società *Miras Energia Srl*, con Sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655, il cui corrispettivo ( al netto del ribasso offerto di 7,895% sui lavori e di 39,785% sulle spese tecniche per la progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) ammonta ad euro € 2.095.466,69 oltre oneri di legge;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 84 del 15/09/2023, a valle dell'attività di verifica, è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorogene diffuse dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)"* CUP H29G19000330002, SURF OP\_1256716083CP000000022, nella versione definitiva e integrativa, trasmesso dal mandante del raggruppamento *"3iProgetti Srl"* in data 01/08/2023, acquisito al prot. EDA n. 1669/2023 del 12/09/2023, corredato dell'attività di verifica svolta ex art. 26 comma 8-bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i., prot. EDA n. 1695 del 14/09/2023;

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica dell'EdA Salerno n. 85 del 15 settembre 2023 è stato nominato Collaudatore c.o., ex art. 102 del D.Lgs 50/2016, l'ing. Paolo Farnetano, dipendente dell'EdA Salerno con contratto a tempo determinato part time;

- con processo verbale del 20 settembre 2023, il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori, con termine per l'ultimazione dei lavori in 150 giorni naturali e consecutivi, cessanti il giorno 17 febbraio 2024;

- è stata concessa all'appaltatore una proroga dei termini di ultimazione dei lavori (prot. EDA



n.346/2024 del 15.02.2024, con allegato parere della Direzione dei Lavori del 14.02.2024, prot. EDA n.346/2024), di n. 60 giorni, con termine per l'ultimazione dei lavori il 17.04.2024;

- con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n.52 del 17.04.2024, relativamente ai lavori *de quibus*, è stata approvata perizia di variante suppletiva, a termini e nei limiti di cui all'art. 106, co. 1 lett. c), co.2, co. 4 e co. 12, del d.lgs. 50/2016, per importo suppletivo pari a € 75.441,48 oltre IVA, stabilendo altresì, in ragione delle circostanze che hanno determinato la variante e impedito il regolare andamento dei lavori, di concedere ulteriori n.54 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione delle opere;

**RILEVATO CHE:**

- a seguito della completa rimozione dei rifiuti presenti nell'impianto, sono emerse le seguenti esigenze per il miglioramento della funzionalità dell'impianto e la durabilità alle opere:

- ✓ migliorare il convogliamento dei percolati nell'area di conferimento all'interno del capannone principale;
- ✓ evitare l'accumulo di rifiuti sulla sommità dei muri perimetrali dell'area di ingresso FORSU, nonché proteggere le medesime pareti e gli elementi strutturali metallici;
- ✓ garantire la durabilità delle migliorie effettuando i necessari interventi sugli elementi collegati ad esse;

- pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, il Direttore dei Lavori ha elaborato un progetto con la previsione delle seguenti lavorazioni complementari:

- ✓ demolizione di circa 700 mq di pavimentazione industriale che manifesta cedimenti, con successiva posa di telo impermeabile in HDPE e realizzazione di nuova pavimentazione in c.a. con incremento delle pendenze verso le griglie di raccolta dei percolati;
- ✓ miglioramento del convogliamento dei percolati, nell'area di conferimento del rifiuto organico, mediante la posa in opera di nuove griglie e la revisione delle linee;
- ✓ sostituzione di due colonne in acciaio, con notevole grado di ossidazione, che dovranno essere inglobate nei muretti e nei pannelli di separazione previsti quali migliorie nel capannone principale, così da non pregiudicare tali opere per futuri interventi;
- ✓ rifacimento dell'impermeabilizzazione sui locali servizi ove è previsto quale miglioria l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in questo caso allo scopo di garantire la durabilità degli impianti;
- ✓ ripristino e protezione delle pareti in c.a. e delle colonne in acciaio nell'area di conferimento FORSU;
- ✓ realizzazione di elemento in sommità dei muri perimetrali dell'area conferimento FORSU con la funzione di creare una pendenza tale da evitare l'accumulo di rifiuti.

- le suindicate problematiche non inficiano in alcun modo la funzionalità e l'efficacia dell'intervento in corso, tuttavia sono complementari ad esso nell'ottica di "*rendere più funzionale e fruibile l'opera principale*", anche per la messa in esercizio dell'impianto;

**PRESO ATTO** del progetto predisposto dal Direttore dei lavori per l'esecuzione di opere complementari finalizzate all'eliminazione delle principali criticità riscontrate per la rapida messa in esercizio dell'impianto in parola, acquisito agli atti prot. EDA n. 1582/2024 del 20/05/2024, costituito da:

- Relazione tecnica e descrittiva delle opere complementari, con allegati
  - All.1- Tav.01 Opere complementari edificio principale- stato di fatto
  - All.2- Tav. 02 Opere complementari edificio principale stato di progetto
  - All.3- Rilievo fotografico per opere complementari
  - All.4- Computo metrico estimativo opere complementari
  - All.5- Elenco prezzi opere complementari e Analisi Nuovi Prezzi
  - All.6- Stima incidenza manodopera



- All.7- Stima incidenza sicurezza
- All.8- Schema di contratto semplificato;

#### **RILEVATO CHE**

- le opere proposte dal Direttore dei lavori:
  - sono della stessa natura di quelle di cui all'appalto principale, configurandosi quali "opere complementari";
  - risolvono le principali criticità riscontrate, a seguito della rimozione dei rifiuti ivi presenti, nel capannone principale, garantendo così la possibilità di velocizzare la successiva messa in esercizio dell'impianto;
  - stimate sulla base del vigente prezzario regionale LL.PP. (approvato con Delibera di Giunta regionale n.4 del 10/01/2024) ammontano ad € 146.626,26 oltre IvA;
- trattandosi di opere della stessa natura di quelle in appalto, per l'ulteriore documentazione tecnica, in particolare il Capitolato Speciale d'Appalto, si farà riferimento agli elaborati del progetto principale;

#### **DATO ATTO CHE**

- la maggior spesa trova copertura nelle somme già stanziare per l'intervento, nel quadro economico finanziato, e, trattandosi di lavorazioni complementari, che hanno lo scopo di "rendere più funzionale e fruibile l'opera principale", sono riconducibili alla posta programmatica del Quadro economico- Somme a disposizione della Stazione Appaltante- voce "*Accantonamenti?*" (come previsto all'art. 6.2 lett. e) del Manuale FSC- Linee Guida Beneficiari);
- che pertanto quadro economico viene rimodulato, tenendo conto anche delle conseguenti variazioni nelle somme a disposizione per spese accessorie a carico della Stazione Appaltante (IVA, costi di smaltimento rifiuti, etc.), come in **Allegato "A"**;

#### **VISTI**

- Part. 6.2 del Manuale FSC- Linee Guida Beneficiari;
- Part.1, co.2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), vigente all'epoca di pubblicazione del bando di gara dell'appalto dei lavori principali;
- Part.1, co.1, lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*», divenuto efficace dal 1° luglio 2023, che, confermando quanto già previsto dalla precitata L.120/2020, stabilisce "*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?*";

**TENUTO CONTO** che questa SA con note a mezzo pec, prot. EDA n.1188/2024 del 19/04/2024 e prot. EDA n.1518/2024 del 15/05/2024, ha preliminarmente comunicato agli uffici regionali di competenza l'esigenza di utilizzare le economie presenti nel quadro economico, nel rispetto delle Linee guida del Manuale FSC, e previo assenso del RUA;

#### **RITENUTO doversi**



- procedere all'approvazione dei lavori complementari proposti dal Direttore dei Lavori, per un importo di € 146.626,26 oltre IVA;
- procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato (Allegato "A"), tenuto conto che la maggior spesa trova copertura nelle somme già stanziare per il finanziamento dell'intervento, in particolare, trattandosi di lavorazioni complementari, che hanno lo scopo di "rendere più funzionale e fruibile l'opera principale", sono riconducibili alla posta programmatica del Quadro economico- Somme a disposizione della Stazione Appaltante- voce "Accantonamenti" (come previsto all'art. 6.2 lett. e) del Manuale FSC- Linee Guida Beneficiari);
- imputare le somme necessarie per i medesimi lavori complementari al capitolo 2005 del bilancio di previsione 2024-2026, impegno n. 73/2023;

**CONSTATATO:**

- che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell'Area per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull'ordinamento delle Aree e dei Servizi»;

**STABILITA**, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;

**DATO ATTO CHE:**

- il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Emilia Barba, nominata con determinazione del Dirigente dell'Area tecnica dell'EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022;

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

**PRECISATO** che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;

**CONSIDERATO** che la spesa trova la copertura nel bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 26 del 28.12.2023, nell'ambito del quale le somme impegnate per l'appalto di che trattasi sono riportate come segue:

Impegno	Importo	Codice Bilancio	Capitolo	Esercizio
238	190.617,47	09.02.2.202	2005	2022
73	2.367.236,07		2005	2023
73	294.200,00		2005	2024

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
  - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le





*determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;*

- *gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;*
  - *l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
  - *l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;*
  - *l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;*
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - il Decreto Ministeriale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, art. 5;
  - lo statuto dell'EDA Salerno;
  - il Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
  - il bilancio di previsione 2024/2026;

### DETERMINA

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente atto, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. **di dare atto che**
  - a) i lavori supplementari proposti dal Direttore dei lavori (agli atti prot. EDA n. 1582/2024 del 20/05/2024) risultano necessari alla risoluzione delle problematiche che è stato possibile riscontrare nel capannone principale dell'impianto una volta che il medesimo è stato completamente svuotato dai rifiuti ivi accantonati;
  - b) l'importo dei lavori complementari, stimato sulla base del vigente prezzario regionale LL.PP., risulta pari ad € 146.626,26 oltre IvA;
  - c) la maggior spesa trova copertura nelle somme già stanziare per l'intervento, nel quadro economico finanziato, e, trattandosi di lavorazioni complementari che hanno lo scopo di *"rendere più funzionale e fruibile l'opera principale"*, sono riconducibili alla posta programmatica del Quadro economico-Somme a disposizione della Stazione Appaltante- voce *"Accantonamenti"* (come previsto all'art. 6.2 lett. e) del Manuale FSC- Linee Guida Beneficiari);
  - d) che, pertanto, le menzionate somme trovano copertura finanziaria sul cap. 2005, impegno n. 73/2023 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2024/2026, con prenotazione del subimpegno 2/2024;
3. **di approvare** i lavori complementari proposti dal Direttore dei Lavori (agli atti prot. EDA n. 1582/2024 del 20/05/2024), per un importo di € 178.884,04, di cui € 146.626,26 imponibile ed €32.257,78 per IvA al 22%;
4. **di approvare** altresì il quadro economico rimodulato, tenuto conto che la maggior spesa trova copertura nelle somme già stanziare per il finanziamento dell'intervento, in particolare, trattandosi di lavorazioni complementari, che hanno lo scopo di *"rendere più funzionale e fruibile l'opera principale"*, sono riconducibili alla posta programmatica del Quadro economico- Somme a disposizione della Stazione Appaltante- voce *"Accantonamenti"* (come previsto all'art. 6.2 lett. e) del Manuale FSC- Linee Guida Beneficiari);



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

*AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"*  
*SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE*

5. **di imputare** le somme necessarie per i medesimi lavori complementari al capitolo 2005 del bilancio di previsione 2024-2026;
6. **di dare atto**, altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 27 aprile 2023 sono stati nominati il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "*Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell'impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)*" CUP H29G19000330002 – CIG: 945682962, figure che si intendono confermate per i lavori di che trattasi;
7. **di procedere** all'affidamento dei lavori in parola a termini dell'art.50, co.2, lett. a) del d.lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto attraverso la piattaforma MEPA della Consip;
8. **di trasmettere** la presente determinazione alla Regione Campania – Struttura di Missione per gli adempimenti di competenza;
9. **di rendere noto** che il responsabile unico del procedimento, a termini dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, nonché responsabile unico del progetto ai sensi del sopravvenuto art.15 del d.lgs. 36/2023, è l'ing. Emilia Barba;
10. **di stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente;
11. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania nel termine di 30 giorni dalla data della suindicata pubblicazione on-line.

**Il RUP**

*ing. Emilia Barba*

**Il Dirigente dell'Area Tecnica**

*ing. Annapaola Fortunato*




Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

*AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"*  
*SERVIZIO IMPIANTI, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

In relazione al disposto dell'art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
73/2	€ 178.884,04	2005		2024



Il Dirigente  
*avv. Bruno Di Nesta*

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.